



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
11^{ης} Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 18^{ης} Μαΐου 2020

Στο Δημορχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε δημόσια συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 9603/14.05.2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με email σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών συμμετείχαν είκοσι εννιά (29) μέλη.

1.	ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γραμματέας Δ.Σ.
3.	ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιδήμαρχος
4.	ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Αντιδήμαρχος, ο οποίος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 19ου θέματος.
5.	ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιδήμαρχος
6.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	Αντιδήμαρχος
7.	ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Αντιδήμαρχος
8.	ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ	Αντιδήμαρχος
9.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
10.	ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
11.	ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
15.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΩΝ (ΜΕΜΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
17.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Δημοτική Σύμβουλος
18.	ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ	Δημοτική Σύμβουλος
19.	ΚΑΖΑΓΛΗ ΝΑΤΑΣΑ	Δημοτική Σύμβουλος
20.	ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αποχώρησε πριν την ψήφιση του 20ου θέματος.
21.	ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
22.	ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
24.	ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
25.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
26.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
27.	ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
28.	ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
29.	ΖΕΡΒΑ-ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ	Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λεπίδα - Ντάγλα Σοφία, Παναγιωτακούλου Ασπασία, Κιτσίνη Γεωργία και Παναγιώτου Σπυρίδων.

Επίσης παραβρέθηκε η υπάλληλος κ. Φραγκουλοπούλου Μαρία (Κλητήρας).

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης

«Χορήγηση παράτασης του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 76/2020

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 9118/07-05-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών και Έργων) το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμό πρωτοκόλλου 8059/14-04-2020 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών (έως 27-05-2020), για το ΕΡΓΟ: **Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου** λόγω καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και υγρασία) και των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία Covid – 19). Επίσης επισημαίνεται ότι η παράταση είναι εκτός προγραμματικής σύμβασης, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα σε αυτή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ. 8059/14-04-2020 αίτηση της LM CONSTRUCTION AKTE.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο **«Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου»** για τέσσερις (4) μήνες (έως 31-08-2020), προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών της Σύμβασης.

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 19-05-2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ